

DODÁVATEĽ

STRAKA Group s.r.o.
Jazerná 1, 040 12 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika
IČO: 50870246 DIČ: 2120518312 IČ DPH: SK2120518312

Kontaktné údaje

+421 903 998 604
straka.group@gmail.com

ODBERATEĽ

Košická aréna
Nerudova 12
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 35556501 IČ DPH: SK2021839941

Dátum vystavenia: 12.06.2024
Dátum dodania: 12.06.2024
Splatnosť: 12.07.2024

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 176 122,64 EUR

Variabilný symbol: 20240005

IBAN: SK83 1100 0000 0029 4504 5207

SWIFT: TATRSKBX




Fakturujem Vám za stavebné práce:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Realizácia stavebných prác - 02 - Obnova zázemia Steel aréna Košice Podľa súpisu vykonaných prác za obdobie: 1. 4. 2024 - 12. 6. 2024	1,00	176 122,64	0	176 122,64

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodaný tovar alebo materiál je majetkom firmy STRAKA Group s.r.o. až do úhrady faktúry. V prípade, že faktúra nebude uhradená k dátumu splatnosti bude dodávateľ účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% za každý deň omeškania platby.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
Prenesenie daň. povinnosti	176 122,64	0,00	176 122,64
Súčet	176 122,64	0,00	176 122,64
Spolu			176 122,64 EUR

Prenesenie daňovej povinnosti.



Pečiatka a podpis

príjate
M. Linder

KOŠICKÁ ARÉNA	
Dátum/Date:	13-06-2024
Prílohy (listy) Annexes (sheets):	Vybavuje/Attended by: [signature]

ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE: 01.04.2024 - 12.06.2024

STRAKA
GROUP

Kód: 02
Stavba: Obnova zázemia Steel aréna Košice

Číslo faktúry:

Miesto:

Dátum: 12.06.2024

Objednávateľ: Košická aréna

IČO: 35556501
IČ DPH: SK2021839941

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice

IČO: 50870246
IČ DPH: SK2120518312

Celkový náklad z rozpočtu 684 425,50

Priebeh výstavby	Prestavané do začiatku obdobia	Obdobie 01.04.2024 - 12.06.2024	Zostatok
	220 055,66	176 122,64	288 247,20

DPH	Sadzba DPH	Výška dane	Výška dane	Výška dane
	20,0 %	44 011,13	35 224,53	57 649,44

K úhrade	v	EUR	211 347,17
----------	---	-----	------------

VYHLÁSENIE

Nížšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:
STRAKA Group s.r.o.
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO: 50870246 IČ DPH: SK2120518312
STRAKA
GROUP
Dátum:

Objednávateľ:

KOŠICKÁ ARÉNA
Občianske združenie
Nerudova 12, 040 01 Košice
IČO: 35556501, DIČ: 2021839941
Dátum a podpis: IČ DPH: SK2021839941 2

REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 01.04.2024 - 12.06.2024



Kód: 02

Stavba: Obnova zázemia Steel aréna Košice

Miesto:

Objednávateľ: Košická aréna

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice

Dátum: 12.06.2024

IČO: 35556501

IČ DPH: SK2021839941

IČO: 50870246

IČ DPH: SK2120518312

Zmluvný rozpočet						
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prestavané Cena	Obdobie (01.04. - 12.06.) Cena	Zostatok Cena
S	02	Obnova zázemia Steel aréna Košice	684 425,50	220 055,66	176 122,64	288 247,20
O	01	Obnova sociálnych zariadení v priestoroch šatní	183 109,01	0,00	60 864,22	122 244,79
O	02	Obnova sociálnych zariadení 1.NP	83 715,20	35 813,02	2 869,69	45 032,49
O	03	Obnova sociálnych zariadení 2.NP	245 866,21	77 545,64	47 350,65	120 969,92
O	04	Obnova sociálnych zariadení 3.NP	171 735,08	106 697,00	65 038,08	0,00

KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 01.04.2024 - 12.06.2024

STRAKA
GROUP

Kód: 02
Stavba: Obnova zázemia Steel aréna Košice

Miesto:		Dátum:	12.06.2024
Objednávateľ:	Košická aréna	IČO:	35556501
		IČ DPH:	SK2021839941
Zhotoviteľ:	STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice	IČO:	50870246
		IČ DPH:	SK2120518312
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Tomáš STRAKA	IČO:	
		IČ DPH:	

Cena bez DPH			176 122,64
DPH	Sadzba DPH 20,0 %	Základ DPH 176 122,64	Výška dane 35 224,53
Cena s DPH v EUR			211 347,17


Projektant:

Dátum a podpis:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:


Objednávateľ:



KOŠICKÁ ARÉNA
Občianske združenie
Nerudova 12, 040 01 Košice
IČO: 35556501, DIČ: 2021839941
IČ DPH: SK2021839941

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:



STRAKA Group s.r.o.
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO: 50870246 IČ DPH: SK2120518312
STRAKA
GROUP

Dátum a podpis:

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 01.04.2024 - 12.06.2024

Kód: 02/01

Objekt: Obnova sociálnych zariadení v priestoroch šatní

Miesto:

Objednávateľ: Košická aréna

Dátum: 12.06.2024

IČO: 35556501

IČ DPH: SK2021839941

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice

IČO: 50870246
IČ DPH: SK2120518312

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena

S 02 Obnova zázemia Steel aréna Košice

O 01 Obnova sociálnych zariadení v priestoroch šatní

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

60 864,22
8 561,27
4 297,51

113	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	375,000	10,00	118,988	1 189,88
4	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	388,000	2,20	129,010	283,82
5	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	388,000	5,60	121,017	677,70
7	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	124,200	0,50	46,401	23,20
8	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	74,520	6,00	28,750	172,50
114	K	632452655.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	124,200	42,00	46,438	1 950,41

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 578,14

104	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	200,000	5,50	50,000	275,00
10	K	952901411.S	Výčistenie objektov	m2	183,900	2,20	62,508	137,52

Zmluvný rozpočet						Obdobie (01.04. - 12.06.)		
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
11	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	124,200	1,20	50,997	61,20
12	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	124,200	2,50	46,438	116,10
13	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	16,000	0,80	4,000	3,20
14	K	974031122.SR	Vyskanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400t	m	83,500	1,80	38,001	68,40
115	K	978013161.S	Oštiepenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	365,915	1,60	121,008	193,61
16	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	365,915	4,50	124,997	562,48
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,730	16,50	10,611	175,08
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	327,300	0,40	106,111	42,44
19	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,730	13,10	10,611	139,00
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	654,600	1,70	212,221	360,78
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	30,030	35,00	10,610	371,34
22	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,700	60,00	1,200	71,99
D 99 Presun hmôt HSV								39,00
23	K	998259011.SR	Presun hmôt pre rekonštrukcie	t	10,535	30,00	1,300	39,00
D 21-M Elektromontáže								1 646,62
120	K	210010016.S	Rúrka ohybná elektroinšalačná typ 1425, uložená voľne	m	400,000	1,35	145,440	196,34
121	M	286120017600.S	Rúra ohybná PVC D 25 mm s drôtom, s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá	m	400,000	0,54	145,440	78,54
122	M	0001	Páska sťahovacia na prichytenie k podstropným konštrukciám 50ks bal	bal	11,000	10,00	4,000	40,00
123	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblom a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	11,000	15,79	4,000	63,15
124	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	11,000	4,02	4,000	16,08

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
133	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblou a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	11,000	15,79	4,000	63,15
134	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	11,000	4,02	4,000	16,08
125	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	30,000	6,41	10,000	64,10
135	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	30,000	6,41	10,000	64,10
127	K	210290492.S	Doplnenie istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	ks	8,000	13,18	3,000	39,54
128	M	358210000100.S	Stýkač inšalačný 2P, 16 A, kontakty NC+NO, cievka 24 V, 1 modul	ks	8,000	36,61	3,000	109,83
137	K	210290492.S	Doplnenie istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	ks	8,000	13,18	3,000	39,54
138	M	358210000100.S	Stýkač inšalačný 2P, 16 A, kontakty NC+NO, cievka 24 V, 1 modul	ks	8,000	36,61	3,000	109,83
129	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	150,000	1,03	54,540	56,18
130	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	150,000	0,66	54,540	36,00
139	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	150,000	1,03	54,540	56,18
140	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	150,000	0,66	54,540	36,00
131	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	350,000	0,58	127,260	73,81
132	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	350,000	1,32	127,260	167,98
141	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	350,000	0,58	127,260	73,81
142	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	350,000	1,32	127,260	167,98
126	K	210960841.S	Demontáž na spätnú montáž - jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké	ks	30,000	3,92	10,000	39,20
136	K	210960841.S	Demontáž na spätnú montáž - jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké	ks	30,000	3,92	10,000	39,20
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti								
24	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodorovná	m2	100,500	11,00	22,502	247,52
25	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie zvislá	m2	196,930	12,50	49,508	618,85
							43 115,95	
							912,86	

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
26	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	70,000	3,00	15,498	46,49
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 742,17								
27	K	721172109.SR	Úprava kanalizačného potrubia	sub	42,000	120,00	16,002	1 920,24
28	K	721210812.SR	Demontáž vpusťu podlahového DN 70, -0,02756t	ks	22,000	5,00	7,999	40,00
29	K	721213006.S	Montáž podlahového vpusťu s vodorovným odtokom DN 75	ks	22,000	9,60	7,999	76,79
30	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	22,000	78,60	7,999	628,74
31	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	22,000	5,50	7,999	44,00
32	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	125,000	1,20	27,000	32,40
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 263,99								
116	K	7222221015.S	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	12,000	5,47	4,000	21,88
117	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	12,000	12,51	4,000	50,03
118	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,394	0,70	2,000	1,40
33	K	722130801.S	Demontáž pôvodného potrubia do DN 25, -0,00213t	m	70,000	3,50	28,000	98,00
34	K	722130802.S	Demontáž pôvodného potrubia nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	30,000	5,00	5,001	25,01
35	K	616455111.SR	Úprava existujúceho vododovdného potrubia podľa požiadaviek	sub	26,000	35,70	10,000	356,99
36	K	722171131.SR	Montáž vodovodného potrubia pre nové zariadenia	sub	26,000	48,90	10,000	488,98
37	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	60,000	4,50	9,000	40,50
38	M	551110007700.SR	Ventil pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	60,000	18,30	9,000	164,70
39	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	70,000	1,50	10,997	16,50
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 26 937,99								
40	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	13,000	8,00	4,000	32,00
41	K	725119211.S	Montáž záchodovej misy nerezovej stojacej na zemi, antivandal	ks	11,000	20,00	4,000	79,99

Zmluvný rozpočet						Obdobie (01.04. - 12.06.)		
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
42	M	552360001700.S	Záchodová misa nerezová samostatne stojaca, napr. Sanela SLWN 03	ks	11,000	1 210,00	4,000	4 840,00
43	K	725119216.SR	Montáž nerezového umývadla antivandal, závesné	ks	10,000	28,00	4,000	112,00
44	M	552360002900	Umývadlo antivandal nerezové závesné so zapachovou uzávierkou	ks	10,000	1 950,00	4,000	7 800,00
45	K	725129225.S	Montáž pisoára z nerezú so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom	ks	13,000	20,00	6,000	120,00
46	M	551790000100.S	Napájací zdroj 230/24 V, rozmer 170x130x80 mm k automatickému splachovaču	ks	19,000	70,00	11,000	770,00
47	M	552360000300.S	Pisoár nerezový s integrovaným automatickým splachovačom a napájacím zdrojom	ks	16,000	925,00	8,000	7 400,00
48	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státi 1 dielných, -0,03968t	súb.	16,000	13,60	8,000	108,80
49	K	725137911.S	Príplatok za každý ďalší diel pisoárového státi -0,03400t	súb.	16,000	10,00	8,000	80,00
50	K	725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	13,000	55,00	4,000	220,00
51	M	552370001600.S	Predstavený systém pre WC s podmietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	13,000	300,00	4,000	1 200,00
52	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatury, -0,01946t	súb.	13,000	7,00	4,000	28,00
58	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	9,000	6,00	4,000	24,00
59	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	13,000	30,00	4,000	120,00
60	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	50,000	3,50	24,000	84,00
61	M	552280004700.S	Zásobník na toaletný papier nerezový	ks	13,000	130,00	4,000	520,00
62	M	552280005000.S	Zásobník na papierové utierky nerezový, 340x110x265 mm	ks	13,000	90,00	4,000	360,00
63	M	552280005200.S	Dávkovač tekutého mydla, obsah 1,2 l, nerezový matný povrch	ks	13,000	69,00	4,000	276,00
64	M	552280005700.S	Kôš nerezový, objem 20 l	ks	13,000	50,00	4,000	200,00
65	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	13,000	35,00	4,000	140,00
67	M	634650000100.S	Zrkadlo nerezové opatrené proti vandalom	ks	13,000	67,50	4,000	270,00
68	K	725590814.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadeníacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 36 m	t	2,300	110,00	2,300	253,00
69	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	50,000	2,00	24,000	48,00
70	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	13,000	4,00	4,000	16,00

Zmluvný rozpočet						Obdobie (01.04. - 12.06.)		
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
71	K	725829205.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	13,000	21,50	4,000	86,00
72	M	551450006900.S	Batéria automatická umývadlová znižovacia nerezová s elektronikou	ks	13,000	350,00	4,000	1 400,00
73	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	43,000	5,00	16,000	80,00
74	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	43,000	2,50	16,000	40,00
75	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	43,000	3,00	16,000	48,00
79	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	13,000	1,50	4,000	6,00
81	K	725990811.S	Demontáž ostatného vybavenia - zariadeníacích predmetov zdravotníckych	ks	150,000	1,70	30,000	51,00
82	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	640,000	0,40	313,000	125,20
D 763				Konštrukcie - drevostavby				
119	K	763170031.SR	Revízie dverí s pevnými pántmi 300x300 mm	ks	14,000	35,00	4,000	140,00
83	K	763125385.S	Šachtová SDK predstavená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito oplátená doskou proti požiaru impregnovanou DFH2 2x12,5 mm	m2	14,280	50,00	3,000	150,00
84	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrukartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,325	36,70	0,100	3,67
D 771				Podlahy z dlaždíc				
91	K	771541225.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	124,200	25,06	46,440	1 163,79
92	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, Ixvhr 598x598x10 mm, gresové neglazované	m2	131,652	43,19	49,230	2 126,24
93	M	585860004000	Škravacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, balenie 25 kg	kg	43,470	1,50	17,500	26,25
94	M	283410018260.SR	Profil ukončovaci na roh pre hr. dlaždic 10 mm, ALU	m	18,000	2,20	4,000	8,80
95	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	60,000	5,00	31,500	157,50
D 781				Obklady				
96	K	781445107.SR	Montáž obkladov vnútor. sten z obkladčiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm - Stavebné lepidlo, trieda C2FT	m2	388,000	24,00	125,000	3 000,00
				7 195,10				
				3 482,58				
				293,67				

Zmluvný rozpočet						Obdobie (01.04. - 12.06.)		
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
97	M	597640001800.S	Obkladačky keramické 1xvx1h 298x598 mm	m2	411,280	28,00	132,500	3 710,00
98	M	585860004000	Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, balenie 25 kg	kg	135,800	1,50	45,000	67,50
99	M	283410018250.SR	Profil rohový pre obklad, ALU	m	120,000	2,20	110,000	242,00
100	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	161,000	2,00	87,800	175,60
D 784 Malby 287,59								
110	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	100,000	0,80	28,000	22,40
109	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	191,780	4,00	53,698	214,79
107	K	784452271.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	120,000	1,50	33,600	50,40
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 387,00								
101	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000	16,00	62,000	992,00
102	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	250,000	18,00	77,500	1 395,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 800,00								
103	K	000100041.SR	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia	kpl.	1,000	20 000,00	0,340	6 800,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 01.04.2024 - 12.06.2024

Kód: 02/02
Objekt: Obnova sociálnych zariadení 1.NP

Miesto:

Objednávateľ: Košická aréna

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice

Dátum: 12.06.2024

IČO: 35556501

IČ DPH: SK2021839941

IČO: 50870246

IČ DPH: SK2120518312

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
S 02 Obnova zázemia Steel aréna Košice								
O 02 Obnova sociálnych zariadení 1.NP								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti								
24	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodotvorná	m2	9,200	11,00	4,200	46,20
25	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie zvislá	m2	34,600	12,50	20,000	250,00
26	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	5,400	3,00	2,096	6,29
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								1 367,20
103	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	16,00	32,800	524,80
104	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	120,000	18,00	46,800	842,40
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách								1 200,00
105	K	000100041.SR	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia	kpl.	1,000	6 000,00	0,200	1 200,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 01.04.2024 - 12.06.2024

STRAKA
GROUPKód: 02/03
Objekt: Obnova sociálnych zariadení 2.NPMiesto: Košická aréna
Objednávateľ: Košická aréna
Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 KošiceDátum: 12.06.2024
IČO: 35556501
IČ DPH: SK2021839941
IČO: 50870246
IČ DPH: SK2120518312

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
S	02		Obnova zázemia Steel aréna Košice					
O	03		Obnova sociálnych zariadení 2.NP					47 350,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV					8 260,24
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					5 379,68
96	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	661,400	10,00	135,770	1 357,70
2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	661,400	2,20	135,770	298,69
3	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	661,400	5,60	127,400	713,44
4	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	268,050	0,50	61,220	30,61
5	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	160,830	6,00	68,000	408,00
95	K	632452655.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	268,050	42,00	61,220	2 571,24
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 820,56
7	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	268,050	5,50	61,220	336,71
8	K	952901411.S	Vyčistenie objektov	m2	300,000	1,20	61,220	73,46
9	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	268,050	2,50	61,220	153,05
97	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	694,470	1,60	130,650	209,04
13	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	694,470	4,50	127,400	573,30
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,040	16,50	11,500	189,75
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,040	0,40	11,500	4,60
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,040	13,10	11,500	150,65
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 901,000	1,70	375,000	637,50
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	68,436	35,00	11,500	402,50
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,604	60,00	1,500	90,00
D	99		Presun hmôt HSV					60,00
20	K	998259011.SR	Presun hmôt pre rekonštrukcie	t	26,321	30,00	2,000	60,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV					39 090,41
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					1 750,50
21	K	721172109.SR	Úprava kanalizačného potrubia	sub	20,000	120,00	12,000	1 440,00
22	K	721210812.SR	Demontáž vpusť podlahového DN 70, -0,02756t	ks	11,000	5,00	3,000	15,00
23	K	721213006.S	Montáž podlahového vpusť s vodorovným odtokom DN 75	ks	11,000	9,60	3,000	28,80
24	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	11,000	78,60	3,000	235,80
25	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	11,000	5,50	3,000	16,50
26	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	35,000	1,20	12,000	14,40
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1 303,70
27	K	616455111.SR.1	Úprava existujúceho vodovodného potrubia podľa požiadaviek	sub	10,000	3,50	3,000	10,50
28	K	722130801.S	Demontáž pôvodného potrubia do DN 25, -0,00213t	m	50,000	5,00	10,000	50,00
30	K	722171131.SR.1	Montáž vodovodného potrubia pre nové zariadenia	sub	15,000	48,90	6,000	293,40
31	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	211,000	4,50	41,000	184,50
32	M	551110007700.SR	Ventil pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	211,000	18,30	41,000	750,30
33	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	55,000	1,50	10,000	15,00
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety					23 867,80
34	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	56,000	8,00	11,000	88,00

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
35	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	56,000	20,00	11,000	220,00
36	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	56,000	130,00	11,000	1 430,00
37	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	62,000	20,00	18,000	360,00
38	M	642510000400	Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika	ks	62,000	500,00	18,000	9 000,00
39	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb.	62,000	13,60	18,000	244,80
40	K	725137911.S	Príplatok za každý ďalší diel pisoárového státia -0,03400t	súb.	62,000	10,00	18,000	180,00
41	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	45,000	7,00	10,000	70,00
42	K	725219201.S	Montáž umyvadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	45,000	45,00	10,000	450,00
43	M	642110004300.S	Umyvadlo keramické bežný typ	ks	45,000	100,00	10,000	1 000,00
44	K	725240811.SR	Demontáž WC kabín na spätnú montáž	súb.	52,000	25,00	10,000	250,00
45	K	725241132.SR	Spätná montáž záchodových kabín	súb.	52,000	60,00	10,000	600,00
46	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	56,000	6,00	10,000	60,00
47	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	56,000	30,00	10,000	300,00
48	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiake na uterák, mydelnička)	ks	348,000	3,50	63,000	220,50
49	M	552280004700.S	Zásobník na toaletný papier nerezový	ks	56,000	130,00	11,000	1 430,00
50	M	552280005000.S	Zásobník na papierové utierky nerezový, 340x110x265 mm	ks	45,000	90,00	10,000	900,00
51	M	552280005200.S	Dávkovač tekutého mydla, obsah 1,2 l, nerezový matný povrch	ks	45,000	69,00	10,000	690,00
52	M	552280005700.S	Kôš nerezový, objem 20 l	ks	45,000	50,00	10,000	500,00
53	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	56,000	35,00	11,000	385,00
55	M	634650000100.S	Zrkadlo nerezové opatrené proti vandalom	ks	45,000	67,50	11,000	742,50
59	K	725590814.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 36 m	t	11,776	110,00	5,700	627,00
60	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	211,000	2,00	47,000	94,00
61	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	45,000	4,00	10,000	40,00
62	K	725829205.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	45,000	21,50	10,000	215,00
63	M	551450006900.S	Batéria automatická umývadlová zmiešavacia nerezová s elektronikou	ks	45,000	350,00	10,000	3 500,00
64	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	10,00	1,000	10,00
65	M	551450003500.S	Batéria výlevková nástenná páková	ks	3,000	65,00	1,000	65,00
66	K	725860820.S	Demontáž jednoduchých zápachových uzávierok pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	48,000	1,50	1,000	1,50
67	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	45,000	9,00	1,000	9,00
68	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	45,000	30,00	1,000	30,00
69	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	3,000	9,00	1,000	9,00
70	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka koľenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	3,000	30,00	1,000	30,00
71	K	725990811.S	Demontáž ostatného vybavenia - zariadení predmetov zdravotníckych	ks	350,000	1,70	65,000	110,50
72	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	950,000	0,40	15,000	6,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							4 496,67	
77	K	771541225.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	268,050	25,06	61,220	1 534,17
78	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové neglazované	m2	284,133	43,19	64,890	2 802,60
79	M	585860004000	Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, balenie 25 kg	kg	93,818	1,50	37,000	55,50
80	M	283410018260.SR	Profil ukončovaci na roh pre hr. dlaždíc 10 mm, ALU	m	18,500	2,20	2,000	4,40
81	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	134,000	5,00	20,000	100,00
D 781 Obklady							7 671,74	
82	K	781445107.SR	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm - Stavebné lepidlo, trieda C2FT	m2	694,470	24,00	135,770	3 258,48
83	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598 mm	m2	736,138	28,00	143,920	4 029,76
84	M	585860004000	Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, balenie 25 kg	kg	231,490	1,50	75,000	112,50
85	M	283410018250.SR	Profil rohový pre obklad, ALU	m	228,000	2,20	55,000	121,00
86	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	370,000	2,00	75,000	150,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 01.04.2024 - 12.06.2024

Kód: 02/04
Objekt: Obnova sociálnych zariadení 3.NP

Miesto: Dátum: 12.06.2024

Objednávateľ: Košická aréna IČO: 35556501 IČ DPH: SK2021839941

Zhotoviteľ: STRAKA Group s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice IČO: 50870246 IČ DPH: SK2120518312

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena

S 02 Obnova zázemia Steel aréna Košice

O 04 Obnova sociálnych zariadení 3.NP 65 038,08

D HSV Práce a dodávky HSV 7 845,78

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 576,18

1	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štrukových	m2	511,400	10,00	147,080	1 470,80
2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	511,400	2,20	147,080	323,58
3	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	511,400	5,60	147,080	823,65
4	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	198,160	0,50	92,600	46,30
5	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	118,896	6,00	27,346	164,08
6	K	632452655.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	118,896	42,00	41,614	1 747,77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 900,60								
7	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	198,160	5,50	59,448	326,96
8	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	200,000	2,20	100,000	220,00

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
9	K	952901411.S	Vyčistenie objektov	m2	198,160	1,20	53,503	64,20
10	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	198,160	2,50	60,590	151,47
12	K	978013161.S	Otlčenie omietok sten vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	511,400	1,60	147,080	235,33
13	K	978059531.S	Odskanie a odobratie obkladov sten z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	511,400	4,50	147,080	661,86
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,166	16,50	12,666	208,99
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,166	0,40	12,666	5,07
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	48,166	13,10	12,666	165,92
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 204,150	1,70	284,150	483,06
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	43,349	35,00	7,849	274,72
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,817	60,00	1,717	103,02
D 99 Presun hmôt HSV								369,00
20	K	998259011.SR	Presun hmôt pre rekonštrukcie	t	15,500	30,00	12,300	369,00
D PSV Práce a dodávky PSV								43 203,49
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								613,68
21	K	721172109.SR	Úprava kanalizačného potrubia	sub	20,000	120,00	5,000	600,00
26	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	30,000	1,20	11,400	13,68
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								1 459,88
27	K	616455111.SR.1	Úprava existujúceho vododovdného potrubia podľa požiadaviek	sub	10,000	3,50	3,000	10,50
28	K	722130801.S	Demontáž pôvodného potrubia do DN 25, -0,00213t	m	50,000	5,00	10,000	50,00
29	K	722130802.S	Demontáž pôvodného potrubia nad DN 25 do DN 40, - 0,00497t	m	5,000	35,70	3,000	107,10
30	K	722171131.SR.1	Montáž vodovodného potrubia pre nové zariadenia	sub	15,000	48,90	5,000	244,50

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
31	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	139,000	4,50	39,000	175,50
32	M	551110007700.SR	Ventil pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	139,000	18,30	39,000	713,70
92	K	722221015.S	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	12,000	5,47	6,000	32,82
93	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	12,000	12,51	6,000	75,06
33	K	998722203.S	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	52,000	1,50	33,800	50,70

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							25 296,83	
94	M	551790000100.S	Napájací zdroj 230/24 V, rozmer 170x130x80 mm k automatickému splachovaču	ks	10,000	70,00	2,000	140,00
95	M	551790000600.S	Napájací zdroj pre jednu batériu s 1 ventilom, 230V AC/24V DC	ks	13,000	57,76	5,000	288,80
34	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	31,000	8,00	11,000	88,00
35	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	31,000	20,00	11,000	220,00
36	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	31,000	130,00	11,000	1 430,00
39	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	38,000	20,00	10,000	200,00
40	M	642510000400	Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika	ks	38,000	500,00	10,000	5 000,00
41	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t	súb.	38,000	13,60	10,000	136,00
42	K	725137911.S	Pripíatok za každý ďalší diel pisoárového státia -0,03400t	súb.	38,000	10,00	10,000	100,00
43	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	35,000	7,00	14,000	98,00
44	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	35,000	45,00	14,000	630,00
45	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	35,000	100,00	14,000	1 400,00
46	K	725240811.SR	Demontáž WC kabín na spätnú montáž	súb.	28,000	25,00	9,000	225,00
47	K	725241132.SR	Spätná montáž záchodových kabín	súb.	28,000	60,00	9,000	540,00
48	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	31,000	6,00	11,000	66,00
49	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	31,000	30,00	11,000	330,00

Zmluvný rozpočet						Obdobie (01.04. - 12.06.)			
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	
50	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelníčka)	ks	202,000	3,50	101,000	353,50	
51	M	552280004700.S	Zásobník na toaletný papier nerezový	ks	31,000	130,00	11,000	1 430,00	
52	M	552280005000.S	Zásobník na papierové utierky nerezový, 340x110x265 mm	ks	35,000	90,00	19,000	1 710,00	
53	M	552280005200.S	Dávkovač tekutého mydla, obsah 1,2 l, nerezový matný povrch	ks	35,000	69,00	19,000	1 311,00	
54	M	552280005700.S	Kôš nerezový, objem 20 l	ks	35,000	50,00	19,000	950,00	
55	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	31,000	35,00	15,000	525,00	
57	M	634650000100.S	Zrkadlo nerezové opatrené proti vandalom	ks	35,000	67,50	17,000	1 147,50	
58	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, ocelovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	2,000	10,00	1,000	10,00	
59	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	30,00	1,000	30,00	
60	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	2,000	200,00	1,000	200,00	
61	K	725590814.S	Vnútrosteniskové premiestnenie vybudovaných hmôt zariadeníacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 36 m	t	8,018	110,00	4,018	441,98	
62	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	139,000	2,00	38,920	77,84	
63	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	37,000	4,00	15,000	60,00	
64	K	725829205.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	35,000	21,50	13,000	279,50	
65	M	551450006900.S	Batéria automatická umývadlová zmišľavacia nerezová s elektronikou	ks	35,000	350,00	15,000	5 250,00	
66	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,00	1,000	10,00	
67	M	551450003500.S	Batéria výlevková nástenná páková	ks	2,000	65,00	1,000	65,00	
68	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, pračky -0,00085t	ks	37,000	1,50	16,000	24,00	
69	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	35,000	9,00	14,000	126,00	
70	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	35,000	30,00	7,000	210,00	
72	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolennová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	2,000	30,00	1,000	30,00	
73	K	725990811.S	Demontáž ostatného vybavenia - zariadeníacích predmetov zdravotníckych	ks	200,000	1,70	85,000	144,50	

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)	
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
74	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	760,000	0,40	48,032	19,21
D 763				Konštrukcie - drevestavby		525,00		
96	K	763170031.SR	Revízie dverka s pevnými pántmi 300x300 mm	ks	15,000	35,00	15,000	525,00
D 771				Podlahy z dlaždíc		4 786,75		
75	K	771541225.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmeľu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	198,160	25,06	59,448	1 489,77
76	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové neglazované	m2	210,049	43,19	63,015	2 721,60
77	M	585860004000	Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, balenie 25 kg	kg	69,356	1,50	20,356	30,53
78	M	283410018260.SR	Profil ukončovaci na roh pre hr. dlaždic 10 mm, ALU	m	13,300	2,20	2,660	5,85
79	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	110,000	5,00	107,800	539,00
D 781				Obklady		9 707,13		
81	K	781445107.SR	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu veľ. 300x600 mm - Stavebné lepidlo, trieda C2FT	m2	536,970	24,00	172,650	4 143,60
82	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598 mm	m2	569,188	28,00	183,008	5 124,22
83	M	585860004000	Škárovacia hmota CERESIT COMFORT CE 33, balenie 25 kg	kg	187,939	1,50	75,939	113,91
84	M	283410018250.SR	Profil rohový pre obklad, ALU	m	162,000	2,20	62,000	136,40
85	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	270,000	2,00	94,500	189,00
D 784				Malby		814,22		
86	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	200,000	0,80	130,000	104,00
87	K	784418013.S	Zakryvanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	198,160	4,00	128,804	515,22
88	K	784452271.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	200,000	1,50	130,000	195,00
D M				Práce a dodávky M		748,81		
D 21-M				Elektromontáže		748,81		
97	K	210010016.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1425, uložená voľne	m	200,000	1,35	80,000	108,00

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.04. - 12.06.)		
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	
98	M	286120017600.S	Rúra ohybná PVC D 25 mm s drôtom, s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá	m	200,000	0,54	80,000	43,20	
99	M	0001	Páska sfahovacia na prichytenie k podstropným konštrukciám 50ks bal	bal	5,333	10,00	2,333	23,34	
100	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	4,000	15,79	1,000	15,79	
101	M	345410013000.S	Krabitica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	4,000	4,02	1,000	4,02	
102	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	47,000	6,41	19,002	121,80	
104	K	210290492.S	Doplnenie istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	ks	4,000	13,18	1,000	13,18	
105	M	358210000100.S	Stýkač inšalačný ZP, 16 A, kontakty NC+NO, cievka 24 V, 1 modul	ks	4,000	36,61	1,000	36,61	
106	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	232,500	1,03	93,000	95,79	
107	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	232,500	0,66	93,000	61,38	
108	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	200,000	0,58	80,000	46,40	
109	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	200,000	1,32	80,000	105,60	
103	K	210960841.S	Demontáž na spätnú montáž - jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké	ks	47,000	3,92	18,800	73,70	
D HZS									
Hodinové zúčtovacie sadzby									
89	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	16,00	60,000	960,00	
90	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	150,000	18,00	60,000	1 080,00	
D VRN									
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách									
91	K	000100041.SR	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia	kpl.	1,000	16 000,00	0,700	11 200,00	
11 200,00									
11 200,00									